

ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	Miejsce realizacji	Etap zaawansowania prac	Data wydania decyzji / data, w której decyzja stała się ostateczna	Szacowany koszt inwestycji	Planowane/pozyskane finansowanie inwestycji	Zgodność z dokumentami strategicznymi	Planowany termin realizacji / zakończenia
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	stacja uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	w trakcie realizacji realizacja robót budowlanych przez Wykonawcę	przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę: 18.03.2025r. Ostateczność decyzji: 08.04.2024r.	2 338 490,00 zł szacowany koszt realizacji zadania	Polski Ład	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	23.09.2025r. planowany termin zakończenia zadania
2.	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	droga gminna łącząca projektowany węzeł Solec z drogą krajową nr 10	etap opracowywania PFU	-	200 000,00 zł koszt opracowania PFU dla Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	I kw. 2025r. planowany termin zakończenia prac nad PFU
3.	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	osiedle Toruńskie w Solcu Kujawskim	etap koncepcji przygotowana została koncepcja na część terenu, na której planuje się realizację inwestycji	-	700 000,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2027r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski
4.	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	ul. Tęczowa, ul. Barwna, ul. Słoneczna w Solcu Kujawskim	w trakcie realizacji postępowanie na realizację inwestycji zgodnie z planem zamówień publicznych	decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.07.2019r.	9 452 601,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski
5.	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	most na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	etap projektowania aktualizacja dokumentów celem uzyskania pozwolenia na budowę	-	118 260,00 zł szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
6.	Przebudowa ul. Robotniczej	ul. Robotnicza w Solcu Kujawskim	nie rozpoczęto realizacji zadania	-	110 000,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
7.	Przygotowanie inwestycji drogowych Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim”	ul. Do Wisły	etap projektowania przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych i uzyskania niezbędnych zgód	-	58 930,00 zł wartość brutto wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim”	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	30.05.2025r. planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
8.	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	teren Solca Kujawskiego (uzupełnienie istniejącej infrastruktury rowerowej)	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej	-	6 655 550,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2027r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
9.	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) - budowa ul. Wiejskiej	ul. Wiejska w Solcu Kujawskim	w trakcie realizacji realizacja robót budowlanych przez Wykonawcę	decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.07.2019r.	8 798 629,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Polski Ład	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	24.04.2025r. planowany termin opracowania koncepcji
10.	Budowa nabrzeża przefadunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	dz. nr 1259/1, obręb ewid. M.Solec Kujawski	w trakcie realizacji Wykonawca jest w trakcie wykonania analizy poprawy warunków żeglugowych na rzece Wiśle od Solca Kujawskiego do jej ujścia	-	58 930,00 zł wartość brutto wykonania analizy poprawy warunków żeglugowych na rzece Wiśle od Solca Kujawskiego do jej ujścia	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski
11.	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	-	nie rozpoczęto realizacji zadania	-	280 000,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2029r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski

ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	Miejsce realizacji	Etap zaawansowania prac	Data wydania decyzji / data, w której decyzja stała się ostateczna	Szacowany koszt inwestycji	Planowane/pozyskane finansowanie inwestycji	Zgodność z dokumentami strategicznymi	Planowany termin realizacji / zakończenia
12.	Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim	ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim	nie rozpoczęto realizacji zadania	-	50 000,00 zł szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
13.	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	dz. nr 714, obręb ewid. M. Solec Kujawski	etap koncepcji zmiana zakresu inwestycji, tj. terminu realizacji zadania celem uzyskania aktualizacji wstępnej promesy	-	348 180,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Polski Ład	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
14.	Witacze na 700-lecie Solca Kujawskiego	teren Solca Kujawskiego	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej	-	35 000,00 zł szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
15.	Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	dz. nr 756/3, obręb ewid. M. Solec Kujawski	w trakcie realizacji podpisano umowę z ENEA, przygotowywanie niezbędnych danych oraz materiałów do fazy realizacyjnej zadania	-	52 779,00 zł szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2024r.-2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski
16.	Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	teren przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	nie rozpoczęto realizacji zadania	-	25 000,00 zł szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
17.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" w Solcu Kujawskim	etap projektowania przygotowano dokumenty niezbędnych do wykonania robót budowlanych	-	350 000,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2023r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
18.	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	ul. 23 Stycznia 13	w trakcie realizacji uzyskano pozwolenie na realizację prac w 2023r.	Data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 15.11.2025r. Decyzja stała się ostateczna dnia: 24.11.2023r.	1 215 268,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
19.	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	ul. 23 Stycznia 13	etap koncepcji zmiana zakresu inwestycji, tj. terminu realizacji zadania celem uzyskania aktualizacji wstępnej promesy	-	178 620,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Polski Ład	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
20.	Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	boisko "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	etap projektowania przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych	-	850 000,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski
21.	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	dz. nr 724/1, obręb ewid. M. Solec Kujawski	etap projektowania przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych	-	10 000,00 zł szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski	Programu wyrównywania różnic między regionami III	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
22.	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	ulica Kujawska w Solcu Kujawskim na odcinku od ul. Parkowej do ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego	w trakcie realizacji Wykonawca jest w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim na odcinku od ul. Parkowej do ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego wraz z doświetleniem skrzyżowania i przejść dla pieszych	-	350 000,00 zł szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r. planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski

ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	Miejsce realizacji	Etap zaawansowania prac	Data wydania decyzji / data, w której decyzja stała się ostateczna	Szacowany koszt inwestycji	Planowane/pozyskane finansowanie inwestycji	Zgodność z dokumentami strategicznymi	Planowany termin realizacji / zakończenia
23.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)		etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej		150 000,00 zł	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.
					szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
24.	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	dz. nr 759/9, obręb ewid. M. Solec Kujawski	etap projektowania przygotowano dokumenty do przeprowadzenia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		102 087,00 zł	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.
					szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
25.	Reaktywacja II - Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie	dz. nr 175/2, Otorowo, gmina Solec Kujawski	w trakcie realizacji zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w 2024r., realizacja kolejnego etapu projektu REAKTYWACJA, przetarg na realizację zadania odbędzie się zgodnie z planem postępowań		188 500,00 zł	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - edycja 2025	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.
					szacowany koszt wg nakładów finansowych wskazany w wykazie inwestycji w Budżecie Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
26.	Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	dz. nr 621/10, obręb ewid. M.Solec Kujawski	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy koncepcyjnej		100 000,00 zł	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski
27.	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	dz. nr 740/33, obręb ewid. M. Solec Kujawski	nie rozpoczęto realizacji zadania		100 000,00 zł	-	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem inwestycji do Budżetu Gminy Solec Kujawski
28.	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	Skwer gen. Antoniego Hedy-Szarego w Solcu Kujawskim	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej		1 960 615,00 zł	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
29.	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	tereny nadwiślańskie, Solec Kujawski	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej		5 364 506,00 zł	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2026r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
30.	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	dz. nr 678/12, obręb ewid. M.Solec Kujawski	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej		5 075 098,00 zł	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025r.-2027r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie
31.	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych - budowa skateparku na działce o numerze ewidencyjnym 678/12 przy ul. Kujawskiej	dz. nr 678/12, obręb ewid. M.Solec Kujawski	w trakcie realizacji realizacja zadania przez Wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj	Data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 05.02.2025r.	7 678 242,00 zł	Polski Ład	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	16.08.2025r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin zakończenia zadania
32.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	osiedle Leśne, Solec Kujawski	etap koncepcji zbieranie niezbędnych danych oraz materiałów wstępnych do fazy projektowej		529 380,00 zł	PSWPR Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	2025 - 2026r.
					szacowany koszt wg łącznych nakładów finansowych wskazany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski			planowany termin realizacji zadania zgodny z wykazem przedsięwzięć do WPF Gminy Solec Kujawski - termin realizacji zadania może ulec zmianie

ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH

Lp.	Nazwa inwestycji	Miejsce realizacji	Etap zaawansowania prac	Data wydania decyzji / data, w której decyzja stała się ostateczna	Szacowany koszt inwestycji	Planowane/pozyskane finansowanie inwestycji	Zgodność z dokumentami strategicznymi	Planowany termin realizacji / zakończenia
33.	Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim (opracowanie koncepcji)	dz. nr 682/8, obręb ewid. M. Solec Kujawski	w trakcie realizacji Wykonawca jest w trakcie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy wraz z rozbudową stadionu sportowego, budową budynku pawilonu sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim		brak danych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2030+	22.04.2025r. planowany termin zakończenia opracowania koncepcji

Stan na dzień 21.02.2025r.

Opracowała:

Iwona Konopa - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Planowania
Przestrzennego
Iwona Konopa
mgr inż. Iwona Konopa

BURMISTRZ
Adam Michalak
Adam Michalak